

Bauzeitenplan

Wohnhaus-Umbau

						April 2007														Mai 2007																																			
						KW 14				KW 15				KW 16				KW 17				KW 18				KW 19																													
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Link Info								
1	Abbruch der Fliesen im Bad	3 at	02.04.2007	04.04.2007		3 at																																																	
2	Aufstellung der Ständerwände WC	2 at	02.04.2007	03.04.2007		2 at																																															nach 3, 5		
3	Neues Fenster brechen	1 at	04.04.2007	04.04.2007		1 at																																															von 2		
4	Neues Fenster einbauen	1 at	05.04.2007	05.04.2007		1 at																																																	
5	Elektrorohrinstallation	3 at	04.04.2007	10.04.2007		3 at																																															von 2		
6	Heizung/Sanitärarbeiten	4 at	11.04.2007	16.04.2007																4 at																																			
7	Putz- und Fliesenarbeiten	4 at	17.04.2007	20.04.2007																	4 at																																		
8	Tapezierarbeiten	4 at	20.04.2007	25.04.2007																																																			
9	Bade- und Duschwand einbauen	1 at	20.04.2007	20.04.2007																		1 at																																	
10	Fliesenarbeiten fertig stellen	2 at	23.04.2007	24.04.2007																																																			
11	Fertigmontage WC und Bad	2 at	25.04.2007	26.04.2007																																																			
12	Fertigmontage Elektroarbeiten	1 at	27.04.2007	27.04.2007																																																			
13	Fußbodenarbeiten	3 at	30.04.2007	03.05.2007																																																			
14	Fußbodenarbeiten Parkett	2 at	04.05.2007	07.05.2007																																																			

erstellt mit pro-Plan 4 (4.0.0.42) Serien Nr.: 1321 Lizenz für Groß, Wetter

Projektzeitrahmen von 02.04.2007 bis 29.02.2008
 Kalender: Hessen (eingebettet)
 Druckdatum: 26.03.2007 09:01
 Filter:

Ing.-Büro Carsten Groß
 Am Mellnauer Weg 1a
 D-35083 Wetter
 Tel. 06423-92071
 Fax 06423-92072